

栃木県公共施設等総合管理基本方針に基づく 令和6(2024)年度の実施状況について

令和7(2025)年10月21日

1 栃木県公共施設等総合管理基本方針の概要

- (1) 対象期間 平成28(2016)年度から令和7(2025)年度までの10年間
- (2) 基本方針 「安全・安心の確保」「公共施設等の長寿命化」「公共施設等の最適化」を基本方針とし、県民が必要とする行政サービスの維持・向上に取り組む。
- (3) 取組方針 施設類型ごとの具体的な対応方針は、施設類型（種別）ごとに各施設管理者が策定する個別施設計画（23計画）で定め、各種取組を進める。
- (4) フォローアップ 進捗状況等については、情報公開に努めるとともに、必要に応じて方針を見直すものとする。

2 各個別施設計画における取組概況

主な取組	R6(2024)年度の実捗度				(参考) H28(2016)年度からの進捗度			
	◎	○	△	—	◎	○	△	—
安全・安心の確保(耐震化)	3			4	7			
長寿命化の推進	11	1	2	1	11	3	1	
最適化の推進	1			5	3			3
気候変動対策の推進	4			1	4			1

※「進捗度」について
計画に対して、
概ね80%以上の実績 : 「◎」
50%以上 : 「○」
50%未満 : 「△」
進捗度が評価できない場合 : 「—」

3 公共施設等（施設類型ごと）の管理に関する取組状況一覧

（1）安全・安心の確保（耐震化）

施設類型（種別）		R 6（2024）年度の主な取組状況		（参考）H28（2016）年度からの累積実績	
			進捗度		進捗度
1	建築物 （県有建築物）	（特定天井等の非構造部材の耐震化） 【庁舎等】（特定天井） 3箇所（計画値：3箇所）	◎	【庁舎等】（特定天井） 25箇所（計画値：25箇所） 【学校】（吊り天井） 3箇所（計画値：3箇所） ※H29年度に計画分完了	◎
2	道路	（橋梁等の耐震補強） 実施対象施設なし ※道路施設は約3,300の構造物があり約90%は橋梁	—	耐震補強の実施 橋梁 5橋（計画値：5橋）	◎
3	河川	（排水機場、水門等の河川施設の耐震補強） 実施対象施設なし	—	耐震補強の実施 1件（計画値：1件）	◎

(1) 安全・安心の確保（耐震化）

施設類型（種別）		R 6 (2024) 年度の主な取組状況	進捗度	(参考) H28 (2016) 年度からの累積実績	進捗度
4	下水道	(管路施設の可とう管化工事) 6 処理区（計画値：6 処理区） [管路施設]	◎	毎年 6 処理区で実施	◎
5	農業水利施設	(防災重点農業用ため池の地震耐性評価) 実施対象施設なし	—	171箇所 (計画値：R4年度までに171箇所)	◎
6	発電施設	(水路設備の耐震化) 耐震化工事 1 件（計画値：1 件） 足尾発電所水圧鉄管等耐震補強工事 (R 6 ～R 7 工事)	◎	発電所本館の耐震化工事 1 件（計画値：1 件）	◎
7	水道・工業用 水道施設	(管路耐震化) 実施対象施設なし	—	管路耐震化の実施 4 件（計画値：4 件）	◎

（２）長寿命化の推進

施設類型(種別)		R 6 (2024) 年度の主な取組状況		(参考) H28 (2016) 年度からの 累積実績	
			進捗度		進捗度
1	建築物 [3 計画] ・ 県有建築物 ・ 県営住宅 ・ 学校	(建築物の長寿命化工事の実施) 【庁舎等】 6 棟 (計画値 : 6 棟) 子ども総合科学館本館 (宇都宮市) [空調] 等 【県営住宅】 10棟 (計画値 : 3 棟) 県営犬塚住宅 (小山市) [屋根防水、外壁改修、給排水] 等 【学校】 28棟 (計画値 : 28棟) 宇都宮商業高校普通教室棟 (宇都宮市) [トイレ] 等	◎	【庁舎等】 52棟 (計画値 : 52棟) 【県営住宅】 87棟 (計画値 : 80棟) 【学校】 159棟 (計画値 : 162棟)	◎
2	道路 [7 計画] ・ 橋梁 ・ 歩道橋 ・ トンネル ・ 道路アンダー・ 地下道 ・ シェッド ・ 舗装 ・ 門型標識	(長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕) 【橋梁】 100橋 (計画値 : 100橋) 川崎橋 (足利市) 等 【歩道橋】 6 橋 (計画値 : 6 橋) 自治医大前歩道橋 (下野市) 等 【トンネル】 3 本 (計画値 : 3 本) 金精トンネル (日光市) 等 【道路アンダー・地下道】 4 箇所 (計画値 : 4 箇所) 下砥上アンダー (宇都宮市) 等 【シェッド】 実施対象施設なし 【舗装】 約200km (計画値 : 約200km)	◎	【橋梁】 475橋 (計画値 : 477橋) 【歩道橋】 81橋 (計画値 : 81橋) 【トンネル】 66本 (計画値 : 66本) 【道路アンダー・地下道】 10箇所 (計画値 : 10箇所) 【シェッド】 14箇所 (計画値 : 14箇所) 【舗装】 約1,400km (計画値 : 約1,400km)	◎

(2) 長寿命化の推進

施設類型(種別)		R6(2024)年度の主な取組状況	進捗度	(参考) H28(2016)年度からの累積実績	
				H28(2016)年度からの累積実績	進捗度
3	河川	(点検結果に応じた修繕) (健全度d) 1箇所(計画値: 1箇所) 鋼矢板護岸腐食対応(栃木市)※R5年度～継続工事 (健全度c) 1箇所(計画値: 1箇所) 江川放水路(宇都宮市)※R5年度～継続工事	◎	(健全度d) 10箇所(計画値: 10箇所) (健全度c) 42箇所(計画値: 42箇所)	◎
4	砂防	(要対策施設の修繕) 19箇所(計画値: 19箇所) 砥川堰堤(日光市)等	◎	19箇所(計画値: 19箇所)	◎
5	ダム	(設備の修繕・更新) 16件(計画値: 56件) 東荒川ダム(塩谷町)[ゲート修繕]等	△	146件(計画値: 258件)	○
6	下水道	(改築の実施) 2設備(計画値: 2設備) 巴波川浄化センター(栃木市)[事業用水槽設備]等	◎	26設備(計画値: 26設備)	◎
7	都市公園	(公園施設の修繕・更新) 34箇所(計画値: 28箇所) 那須野が原公園(那須塩原市) [そり遊び広場更新工事]等	◎	276箇所 ※現計画(R4年度～) 102箇所(計画値: 96箇所)	◎
8	空港 (ヘリポート)	(施設の修繕) 実施対象施設なし	—	5件(計画値: 5件)	◎

(2) 長寿命化の推進

施設類型（種別）		R6(2024)年度の主な取組状況	進捗度	(参考) H28(2016)年度からの累積実績		進捗度
9	農業水利施設	(基幹的農業水利施設の長寿命化工事) 3箇所（計画値：2箇所） 赤田調整池（那須塩原市）等	◎	36箇所（計画値：33箇所）		◎
10	治山施設	(機能強化、老朽化対策工事) 9件（計画値：10件/年平均※） 熊の鷹沢（宇都宮市）等	◎	52件 ※現計画(R2年度～) 32件（計画値：52件）		○
11	林道	(橋梁等の予防保全工事) 橋梁1件（計画値：8件/年平均※） 大荷場木浦沢線（鹿沼市）等	△	橋梁9件、舗装17件、トンネル1件 ※現計画(R2年度～) 橋梁5件（計画値：38件） 舗装13件 トンネル1件		△

(※) 「年平均」について

各個別施設計画期間内における計画数を、計画年数で除した数値です。 例) 100箇所を20年で実施 ⇒ 計画値：5箇所/年平均

（２）長寿命化の推進

施設類型（種別）		R 6 (2024) 年度の主な取組状況	進捗度	(参考) H28 (2016) 年度からの累積実績	
				H28 (2016) 年度からの累積実績	進捗度
12	自然公園等施設	(自然公園施設の長寿命化工事) 1 件 (計画値 : 2 件/年平均) 運輸施設 1 件 西棧橋 (日光市)	○	15件 ※現計画 (R2年度～) 6 件 (計画値 : 9 件)	○
13	発電施設	(設備改修・修繕) 5 件 (計画値 : 5 件) 川治第一発電所主要機器内部点検修繕等工事 等	◎	25件 (計画値 : 25件)	◎
14	水道・工業用水道施設	(設備修繕・更新工事の実施) 2 件 (計画値 : 2 件) 北那須水道事務所 浄水場建屋等照明設備更新 (LED化) 等	◎	13件 (計画値 : 13件)	◎
15	交通安全施設 (交通信号機)	(機能維持の修繕) 210基 (計画 : 230基/年平均) 制御器等更新	◎	1, 847基 (計画値 : 1, 847基)	◎

（３）最適化の推進

施設類型（種別）		R 6（2024）年度の主な取組状況		（参考） H28（2016）年度からの累積実績	
			進捗度		進捗度
1	建築物 （県有建築物）	（施設の集約化） 実施対象施設なし （施設の解体） 【庁舎等】 17棟（計画値：17棟） 県南高等看護専門学院 等 【県営住宅】 3棟（計画値：3棟） 県営江曾島住宅（1～3号棟） 【学校】 2棟（計画値：2棟） 大田原女子高校プール付属棟 等	◎	（施設の集約化） 【庁舎等】 9施設（計画値：9施設） ・旧上都賀庁舎、上都賀農業振興事務所 ・旧芳賀庁舎、県東健康福祉センター、 真岡土木事務所 ・旧那須庁舎、県北健康福祉センター、 那須農業振興事務所、大田原土木事務所 【学校】 2施設（計画値：2施設） ・足利高等学校、足利女子高等学校 （施設の解体） 【庁舎等】 206棟（計画値：206棟） 【県営住宅】 48棟（計画値：48棟） 【学校】 79棟（計画値：79棟）	◎

(3) 最適化の推進

施設類型（種別）		R6(2024)年度の主な取組状況	進捗度	(参考) H28(2016)年度からの累積実績	
					進捗度
2	道路	(施設の廃止) 実施対象施設なし ※道路施設は約3,300の構造物があり約90%は橋梁	—	【橋梁】 1橋（計画値：1橋） ※旧橋を廃止し新橋に1本化	◎
3	河川	(堰統合の実施) 実施対象施設なし	—	堰統合の実施 1件（計画値：1件）	◎
4	下水道	(農業集落排水施設等の下水道への接続) 3市町(宇都宮市、下野市、市貝町)で実施	—	6市町(宇都宮市、足利市、佐野市、 那須塩原市、下野市、市貝町)で実施	—
5	自然公園施設	(自然公園施設の統合・廃止) 実施対象施設なし	—	施設の廃止 1箇所	—
6	交通安全施設 (交通信号機)	(施設の廃止) 撤去 交通信号機 30基 ※必要性が低減した信号機（交通安全に支障の無いもの） を撤去	—	撤去 235基	—

(4) 気候変動対策の推進

施設類型（種別）		R 6（2024）年度の主な取組状況			進捗度	（参考） H28（2016）年度からの累積実績				進捗度	
1	建築物 （県有建築物）				◎	※R4年度からの累積				◎	
		取組項目	施設数			進捗度 （※）	取組項目	施設数			進捗度
			実績数	計画数				実績数	計画数		
		照明のＬＥＤ化	11施設	11施設		◎	照明のＬＥＤ化	20施設	20施設		◎
		空調設備の高効率化	2施設	2施設		◎	空調設備の高効率化	6施設	6施設		◎
		太陽光発電設備の設置	4施設	4施設		◎	太陽光発電設備の設置	6施設	6施設		◎
		重油等使用設備の 電化・ガス化	0施設	0施設		—	重油等使用設備の 電化・ガス化	2施設	2施設		◎
			※とちぎ県庁ゼロカーボンプロジェクトアクションプラン における実績数及び目標数								
2	下水道	(ＣＯ2削減量) 4,624 t（計画値：4,100 t） 消化ガス発電と処理場の適正運転の実施			◎	ＣＯ2削減量 21,063t（計画値：18,750t）				◎	

（４）気候変動対策の推進

施設類型（種別）		R 6 (2024) 年度の主な取組状況	進捗度	(参考) H28 (2016) 年度からの累積実績	進捗度
3	発電施設	(照明設備のLED化) 4 棟（計画値：4 棟） 庚申ダム 等	◎	照明設備のLED化 13棟（計画値：13棟）	◎
4	水道・工業用 水道施設	(再生可能エネルギー導入工事) 2 件（計画値：2 件） 北那須水道事務所 太陽光発電設備設置工事 等	◎	・再生可能エネルギー導入に向けた調査、 設計等 5 件（計画値：5 件） ・再生可能エネルギー導入工事 2 件（計画値：2 件）	◎
5	交通安全施設	(自起動発動発電機の整備) 電源付加装置（自起動発動発電機）信号機 修繕 4 基	—	電源付加装置（自起動発動発電機）信号機 設置 35基	—