

栃木県公共施設等総合管理基本方針の取組結果について

令和 8 （2026） 年10月 1 日

1 栃木県公共施設等総合管理基本方針の概要

- (1) 対象期間 平成28(2016)年度から令和 7 (2025) 年度までの10年間
- (2) 基本方針 「安全・安心の確保」「公共施設等の長寿命化」「公共施設等の最適化」を基本方針とし、県民が必要とする行政サービスの維持・向上に取り組む。
- (3) 取組方針 施設類型ごとの具体的な対応方針は、施設類型（種別）ごとに各施設管理者が策定する個別施設計画（23計画）で定め、8つの実施方針に基づき各種取組を進める。
- (4) フォローアップ 進捗状況等については、情報公開に努めるとともに、必要に応じて方針を見直すものとする。

2 各個別施設計画における取組結果

主な取組	対象期間（H28～R7）の取組結果			
	◎	○	△	—
安全・安心の確保（耐震化）	7			
長寿命化の推進	11	3	1	
最適化の推進	6			
気候変動対策の推進	5			

※「進捗度」について
計画に対して、
概ね80%以上の実績 : 「◎」
50%以上 : 「○」
50%未満 : 「△」
進捗度が評価できない場合 : 「—」

3 公共施設等（施設類型ごと）の管理に関する取組状況一覧

（１）安全・安心の確保（耐震化）

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果	進捗度	R 7（2025）年度の主な取組状況	進捗度
1	建築物 （県有建築物）	（特定天井等の非構造部材の耐震化） 【庁舎等】（特定天井） 25箇所（計画値：25箇所） ※R 6 年度に計画分完了 【学校】（吊り天井） 3 箇所（計画値：3 箇所） ※H29年度に計画分完了	◎	実施対象施設なし	—
2	道路	（橋梁等の耐震補強） 耐震補強の実施 橋梁 5 橋（計画値：5 橋） ※R 2 年度に計画分完了 ※道路施設は約3,300の構造物があり約90%は橋梁	◎	実施対象施設なし	—
3	河川	（排水機場、水門等の河川施設の耐震補強） 耐震補強の実施 1 件（計画値：1 件） ※R 3 年度に計画分完了 釜川放水路（宇都宮市）	◎	実施対象施設なし	—

(1) 安全・安心の確保（耐震化）

施設類型(種別)		対象期間（H28～R7）の取組結果		R 7（2025）年度の主な取組状況	
			進捗度		進捗度
4	下水道	(管路施設の耐震化工事) ※現計画（R 5 年度～） 毎年 6 処理区で実施	◎	6 処理区（計画値： 6 処理区）	◎
5	農業水利施設	(防災重点農業用ため池の地震耐性評価) 171箇所（計画値：171箇所） ※R 4 年度に計画分完了	◎	実施対象施設なし	—
6	発電施設	(発電所本館の耐震化工事) 1 件（計画値： 1 件） 風見発電所本館（塩谷町） ※R 5 年度に計画分完了 (水路設備の耐震化) 1 件（計画値： 1 件）	◎	(水路設備の耐震化) 1 件（計画値： 1 件） 足尾発電所水圧鉄管等耐震補強工事 ※R 6 ～R 7 工事	◎
7	水道・工業用 水道施設	(管路・浄水施設の耐震化) 管路耐震化の実施 6 件（計画値： 6 件）	◎	2 件（計画値： 2 件） 鬼怒水道事務所送水管路耐震化基本設計 業務委託等	◎

(2) 長寿命化の推進

施設類型(種別)		対象期間 (H28～R7) の取組結果	進捗度	R 7 (2025) 年度の主な取組状況	進捗度
1	建築物 [3計画] ・ 県有建築物 ・ 県営住宅 ・ 学校	(建築物の長寿命化工事の実施) 【庁舎等】 56棟 (計画値 : 56棟) 【県営住宅】 89棟 (計画値 : 89棟) 【学校】 216棟 (計画値 : 216棟)	◎	【庁舎等】 4棟 (計画値 : 4棟) とちぎ健康の森本館 (宇都宮市) [空調、消火]等 【県営住宅】 2棟 (計画値 : 2棟) 県営平松本町住宅 (宇都宮市) [屋上防水、外壁改修、給排水]等 【学校】 30棟 (計画値 : 30棟) 茂木高校管理普通教室棟 (茂木町) [トイレ]等	◎
2	道路 [7計画] ・ 橋梁 ・ 歩道橋 ・ トンネル ・ 道路アンダー ・ 地下道 ・ シェッド ・ 舗装 ・ 門型標識	(長寿命化修繕計画に基づく計画的な修繕) 【橋梁】 632橋 (計画値 : 634橋) 【歩道橋】 88橋 (計画値 : 88橋) 【トンネル】 67本 (計画値 : 67本) 【道路アンダー・地下道】 10箇所 (計画値 : 10箇所) 【シェッド】 14箇所 (計画値 : 14箇所) 【舗装】 約1,570km (計画値 : 約1,570km)	◎	【橋梁】 157橋 (計画値 : 157橋) 桑島大橋 (宇都宮市) 等 【歩道橋】 7橋 (計画値 : 7橋) 片岡歩道橋 (矢板市) 等 【トンネル】 1本 (計画値 : 1本) 新会沢トンネル (佐野市) 【道路アンダー・地下道】 1箇所 (計画値 : 1箇所) 下砥上アンダー (宇都宮市) 【シェッド】 実施対象施設なし 【舗装】 約170km (計画値 : 約170km)	◎

(2) 長寿命化の推進

施設類型(種別)		対象期間 (H28～R7) の取組結果	進捗度	R 7 (2025) 年度の主な取組状況	
				進捗度	
3	河川	(点検結果に応じた修繕) (健全度d) 10箇所 (計画値 : 10箇所) (健全度c) 42箇所 (計画値 : 42箇所)	◎	(健全度d) 1 箇所 (計画値 : 1 箇所) 鋼矢板護岸腐食対応 (栃木市) ※R5年度～継続工事 (健全度c) 1 箇所 (計画値 : 1 箇所) 江川放水路 (宇都宮市) ※R5年度～継続工事	◎
4	砂防	(要対策施設の修繕) 19箇所 (計画値 : 19箇所) ※R 6 年度に計画分完了	◎	実施対象施設なし	—
5	ダム	(設備の修繕・更新) 152件 (計画値 : 278件)	○	6 件 (計画値 : 20件) 松田川ダム (足利市) [昇降設備更新工事]等	△
6	下水道	(改築の実施) 30設備 (計画値 : 30設備)	◎	4 設備 (計画値 : 4 設備) 上流浄化センター (日光市) [監視制御設備]等	◎
7	都市公園	(公園施設の修繕・更新) 304箇所 ※現計画 (R 4 年度～) 130箇所 (計画値 : 120箇所)	◎	28箇所 (計画値 : 24箇所) 那須野が原公園 (那須塩原市) [受変電設備更新工事]等	◎

(2) 長寿命化の推進

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果	進捗度	R 7 (2025) 年度の主な取組状況		進捗度
8	空港 (ヘリポート)	(施設の修繕) 5件（計画値：5件）	◎	受変電設備一部不具合修繕		—
9	農業水利施設	(基幹的農業水利施設の長寿命化工事) 38箇所（計画値：38箇所）	◎	2箇所（計画値：2箇所） 矢の目ダム（那須町）等		◎
10	治山施設	(機能強化、老朽化対策工事) 56件 ※現計画(R2年度～) 36件（計画値：62件）	○	4件（計画値：10件/年平均 ^(※) ） 上寺沢（鹿沼市）等		△
11	林道	(橋梁等の予防保全工事) 【橋梁】14件、【舗装】18件、 【トンネル】1件 ※現計画(R2年度～) 【橋梁】10件（計画値：46件） 【舗装】14件 【トンネル】1件	△	【橋梁】5件（計画値：8件/年平均 ^(※) ） 篠沢橋（鹿沼市）等 【舗装】1件/1路線 高原線（矢板市）		○

(※) 「年平均」について

各個別施設計画期間内における計画数を、計画年数で除した数値です。 例) 100箇所を20年で実施 ⇒ 計画値：5箇所/年平均

(2) 長寿命化の推進

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果		R 7 (2025) 年度の主な取組状況	
			進捗度		進捗度
12	自然公園等施設	（自然公園施設の長寿命化工事） 16件 ※現計画（R2年度～） 7件（計画値：9件）	○	2件（計画値：2件/年平均） 運輸施設 1件 西棧橋（日光市） 歩道施設 1件 つつじ吊橋（那須町）	◎
13	発電施設	（設備改修更新） 28件（計画値：29件） （設備修繕の実施） 6件（計画値：6件）	◎	（設備改修・修繕） 9件（計画値：10件） 東荒川発電所主要変圧器更新工事 等	◎
14	水道・工業用水道施設	（設備修繕・更新工事の実施） （LED化） 13件（計画値：13件） （ステンレス、アルミ化） 3件（計画値：3件）	◎	（設備修繕・更新工事の実施） （LED化） 1件（計画値：1件） （鬼水・鬼工水）照明設備更新	◎
15	交通安全施設 （交通信号機）	（機能維持の修繕） 2,047基（計画値：2,300基）	◎	200基（計画：230基/年平均） 制御器等更新	◎

(3) 最適化の推進

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果		R7（2025）年度の主な取組状況	
			進捗度		進捗度
1	建築物 （県有建築物）	（施設の集約化） 【庁舎等】 9施設（計画値：9施設） ・旧上都賀庁舎、上都賀農業振興事務所 ・旧芳賀庁舎、県東健康福祉センター、真岡土木事務所 ・旧那須庁舎、県北健康福祉センター、那須農業振興事務所、大田原土木事務所 【学校】 2施設（計画値：2施設） ・足利高等学校、足利女子高等学校 （施設の解体） 【庁舎等】 208棟（計画値：208棟） 【県営住宅】 52棟（計画値：52棟） 【学校】 98棟（計画値：98棟）	◎	（施設の集約化） 実施対象施設なし （施設の解体） 【庁舎等】 2棟（計画値：2棟） 南那須庁舎第二別館 等 【県営住宅】 4棟（計画値：4棟） 細谷住宅4号棟 等 【学校】 19棟（計画値：19棟） 栃木特別支援学校寄宿舎 等	◎

(3) 最適化の推進

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果	進捗度	R7（2025）年度の主な取組状況	進捗度
2	道路	（施設の廃止） 【橋梁】 1 橋（計画値：1 橋） 【歩道橋】 1 橋（計画値：1 橋） 【地下道】 1 施設（計画値：1 施設） 【門型標識】 2 施設（計画値：2 施設）	◎	【歩道橋】 1 橋（計画値：1 橋） 葛生小前歩道橋（佐野市）	◎
3	河川	（堰統合の実施） 堰統合の実施 1 件（計画値：1 件）	◎	実施対象施設なし	—
4	下水道	（農業集落排水施設等の下水道への接続） 6 市町（宇都宮市、足利市、佐野市、 那須塩原市、下野市、市貝町）で実施	◎	1 市町（宇都宮市）で実施	—
5	自然公園施設	（自然公園施設の統合・廃止） 施設の廃止 1 箇所	◎	実施対象施設なし	—
6	交通安全施設 （交通信号機）	（施設の廃止） 撤去 交通信号機 261基	◎	撤去 26基 ※必要性が低減した信号機（交通安全に支障の無いもの）を撤去	—

(4) 気候変動対策の推進

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果			進捗度	R 7（2025）年度の主な取組状況				進捗度	
1	建築物 （県有建築物）	※R4年度からの累積			◎					◎	
		取組項目	施設数			進捗度	取組項目	施設数			進捗度 （※）
			実績数	計画数				実績数	計画数		
		照明のＬＥＤ化	33施設	37施設		◎	照明のＬＥＤ化	13施設	17施設		○
		空調設備の高効率化	6 施設	6 施設		◎	空調設備の高効率化	0 施設	0 施設		－
		太陽光発電設備の設置	10施設	10施設		◎	太陽光発電設備の設置	4 施設	4 施設		◎
		重油等使用設備の 電化・ガス化	3 施設	3 施設		◎	重油等使用設備の 電化・ガス化	1 施設	1 施設		◎
※とちぎ県庁ゼロカーボンプロジェクトアクションプランにおける実績数及び目標数											
2	下水道	(CO2削減量) 24,874t（計画値：22,850t）			◎	3,811 t（計画値：4,100 t）				◎	

(4) 気候変動対策の推進

施設類型（種別）		対象期間（H28～R7）の取組結果	進捗度	R 7（2025）年度の主な取組状況		進捗度
3	発電施設	（照明設備のLED化） 17棟（計画値：17棟）	◎	4 棟（計画値：4 棟） 佐貫ダム等照明更新工事 等		◎
4	水道・工業用 水道施設	（再生可能エネルギー導入に向けた調査、設計等） 5 件（計画値：5 件） （再生可能エネルギー導入工事） 2 件（計画値：2 件）	◎	（再生可能エネルギー導入工事） 2 件（計画値：2 件） 北那須水道事務所 〔太陽光発電設備設置工事〕 等		◎
5	交通安全施設	（自起動発動発電機の整備） 電源付荷装置（自起動発動発電機）信号機 設置 35基	◎	電源付荷装置（自起動発動発電機）信号機 修繕 1 基		—

4 基本方針対象期間（H28～R7）での主な課題

県有建築物及びインフラ施設については、構造物や設備の老朽化が進行し、多くの施設が更新時期を迎えている。

第1期においては予防保全型の維持管理（長寿命化工事）の取組を推進し、人的資源及び予算の平準化を図るとともに、安全・安心の確保や施設の最適化に取り組んできた。

しかしながら、施設の老朽化の進行による安全性の低下や機能劣化に加え、資材価格や人件費の高騰による施設の維持管理や更新に要する費用負担の増加、また少子高齢化や人口減少が進行する中、公共施設の総量最適化への対応が求められている。

さらに、第1期においては、計画の推進に当たり施設類型ごとにフォローアップを実施してきたが、進捗管理や取組効果を客観的に評価するための指標が十分に整理されておらず、計画全体の達成状況や成果を的確に把握することが困難な状況も見られた。

このため、第2期においては、県民の安全・安心を確保するため、定期点検による異常の早期発見・早期対応を徹底するとともに、予防保全型の維持管理への転換を図りながら、効率的かつ効果的な維持管理・更新を推進し、さらに人口減少を見据えた公共施設の総量最適化を進める必要がある。これらの課題に対応し、目標を達成するため、個別施設計画において具体的な指標を設定するとともに、それぞれの取組を着実かつ計画的に推進する必要がある。