

第31回 鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会 【真岡宇都宮バイパス工区】 議事録要旨

1. 開催日：平成30年1月12日 金曜日

2. 場所：ニューみくら 305会議室
宇都宮市昭和1-3-6

3. 検討内容：

- 1) 第30回検討会・中間報告会意見の確認
- 2) 平成29年 モニタリング調査結果
- 3) 平成30年度以降の工事計画
- 4) 平成30年モニタリング調査計画（案）

4. 議事録要旨：

1) 第30回検討会・中間報告会の意見の確認

- ・第30回検討会議事録および中間報告会の意見について確認を行い、検討会の了承を得た。

<検討会からの意見>

- ・特になし

2) 平成29年 モニタリング調査結果報告

- ・平成29年モニタリング調査結果報告について説明を行い、検討会の了承を得た。

【平成29年（3月～7月）モニタリング調査実施状況】

調査項目	調査月				
	3月	4月	5月	6月	7月
猛禽類 (オオタカ) (サシバ)	●	●	●	●	●

<検討会からの意見>

- ・昨年のサシバ繁殖状況が非常に悪い結果となったが、全体的に何が原因だったと考えられるか、見解を聞きたい。
- 事務局より土地利用について今までと変わった点はなく、原因が分かりかねる旨回答。
- 来年の調査をしっかりと行うことで了承。

3) 平成30年度以降の工事計画

- ・平成30年度以降の工事計画について説明を行い、検討会の了承を得た。

<説明概要>

- ・平成29年度は桁製作のため現地作業は行っていない。
- ・平成30年5月末～12月に橋梁上部工事の桁架設を計画している。平成30年8月以降に、大型クレーンを用いる工事を行う。工事ヤードの設置等の作業を5月下旬より行う。
- ・平成30年12月以降、床板工事の施工を行う。
- ・平成30年8月以降、高架橋から123号の交差点までの区間について、北進車線の舗装工事を行う。具体的な工事着手時期は、別途、ご相談させていただきたい。
- ・平成31年8月から南進車線の舗装工事を、平成31年12月から橋梁部の舗装工事を予定している。平成32年度は、防護柵等道路付属施設の工事を予定している。

<検討会からの意見>

- ・みずほの通りの工事場所は鬼怒テクノ通りのサシバと近接している。みずほの通りの工事計画についても教えてもらいたい。
- 宇都宮市より、今後の工事予定と環境アドバイザー会議に諮りながら工事を進めていく旨説明し、了承。

4) 平成30年モニタリング調査計画(案)

- ・平成30年モニタリング調査計画(案)について説明を行い、検討会の了承を得た。

<説明概要>

- ・調査は、平成29年と同じ精度で実施する。
- ・調査工程は、3月～7月を基本とし、猛禽類の繁殖状況に応じて補足する。

<検討会からの意見>

- ・オオタカ、サシバともに7月上旬で調査終了という事になっているが、巣立ちが延びた場合には調査期間は変更するのか。
- 事務局より繁殖状況に併せて調査時期は変更する旨回答し、了承。
- ・来年はサシバH地区の行動域調査予定が5、6、7月となっているが、資料2の29ページの調査結果を見ると、4月と5月の結果のみ記載されている。比較のために4月と5月の調査結果のみ抜き出してあるのか、今年に限って調査の回数を増やしたのか、確認したい。
- 事務局より確認時期を合わせるために5月までの調査のみを記載した旨回答し、了承。

～決定事項～

1) 第30回検討会・中間報告会意見の確認

- ・検討会、中間報告会の意見は、検討会として了承された。

2) 平成29年 モニタリング調査結果報告

- ・調査結果は、検討会として了承された。
- ・平成30年の調査は重要になるのでしっかりと調査を実施する。

3) 平成30年度以降の工事計画

- ・工事計画は、検討会として了承された。

4) 平成30年 モニタリング調査計画（案）

- ・調査計画は、検討会として了承された。



オオタカ成鳥オス
平成29年3月7日撮影



オオタカ成鳥メス
平成29年3月7日撮影



サシバ成鳥オス
平成29年4月18日撮影



サシバ成鳥メス
平成29年4月17日撮影