

# 中橋架替事業に関する説明会



国土交通省渡良瀬川河川事務所・栃木県安足土木事務所・足利市



## 1 令和4年度の工事状況と令和5年度の予定

2 令和6年度以降の通行規制概要

3 仮設通路（仮橋）

4 新設踏切



5 跨線橋

6 右岸取付道路

7 交通対策

# 令和4年度の工事状況

## R4年度～R6年度 側人道橋(歩行者・自転車用)の建設




※予定であり変更の可能性があります。

# 令和4年度の工事状況

## 令和4年度の 施工箇所

### 側人道橋の橋脚2箇所



※予定であり変更の可能性があります。

# 令和4年度の工事状況（杭基礎の建設）



至 国道50号

渡良瀬川

SP1橋脚建設位置




至 市役所


# 令和4年度の工事状況（土留め用鋼矢板の設置）



# 令和4年度の工事状況（土留め後の掘削）




# 令和4年度の工事状況（令和5年6月現在）



# 令和4年度の工事状況

## 令和4年度の 施工箇所

### 側人道橋の橋脚2箇所




※予定であり変更の可能性があります。

# 令和5年度の予定

## 令和5年度の 施工箇所

### 側人道橋

(残りの橋脚・橋台)



※予定であり変更の可能性があります。

# 令和5年度の予定

工事内容	令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度以降																		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	…															
側人道橋 (下部工)																																																							
側人道橋 (上部工)																																																							
仮設通路 (仮橋)																																																							
新橋																																																							
跨線橋 (左岸)																																																							
右岸 取付道路																																																							
			出水期											出水期																																									

歩行者・自転車の通行場所


- ※周辺道路は工事の進捗にあわせ段階的に通行規制を行います。
- ※予定であり変更の可能性があります。

# 令和5年度の予定

工事用車両の  
通行箇所



周辺道路の自動車通行規制なし




※予定であり変更の可能性があります。

# 令和5年度の予定

自転車道

(桐生・足利・藤岡自転車道線)



※予定であり変更の可能性があります。