

(参考様式5)

平成21年度 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	事業期間
栃木県	大田原市	余瀬地区	H17～H20	H17～H18

1 施策ごとの評価

(1) ソフト 該当なし

(2) ハード

ア 施策の内容：農道整備

イ 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業実施主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	大田原市	大田原市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=1,651m	平成17年度	平成18年度	平成19年4月	

事項	単位	計画時 (17年度)	目標値 (19年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	1,651	1,651	1,651	100%	

ウ 施策の効果

農道舗装により、受益地の営農条件が良好となり、生産性の向上及び品質の向上が図れた。

2 指標の達成状況に関する評価

	指標	目標値A	実績B	B/A	備考
必須	農業用排水施設等の整備・保全により条件整備され機能が確保された農地の増加面積	16ha	16ha	100%	
地域	転作作物(野菜・果樹)の作付け割合	15%	15%	100%	

(コメント)

3 目標の達成状況に関する評価

農道舗装により、大型機械の通行、農作物等への塵害防止等が図れ、園芸作物作付が増加し、目標達成された。

4 総合評価

農道整備については、営農条件が整った農地が確保されることにより、担い手への集積化や、転作田利用が拡大した。

(都道府県の意見)

全地区が目標を達成した。これにより、高生産性農業を支える農業基盤の整備及び活力ある担い手の育成がなされ、事業効果が発現している。