

(参考様式5)

平成22年度 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	事業期間
栃木県	小山市	飯塚・上泉・横倉・ 延島・下泉・中里地区	17年度～21年度	17年度～20年度

1. 施策ごとの評価

(1) ソフト (該当なし)

(2) ハード

① 飯塚地区

ア. 施策の内容：農道整備

イ. 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	小山市	小山市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=685m	平成17年度	平成18年度	平成19年3月16日	

事項	単位	計画時 (17年度) 19年度変更	目標値 (18年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	685	685	685	100.00%	

ウ. 施策の効果

道路が整備されたことにより通行、運搬、荷傷み防止など生産性の向上が図られた。

② 上泉地区

ア. 施策の内容：農道整備

イ. 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	小山市	小山市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=552m	平成17年度	平成17年度	平成18年3月17日	

事項	単位	計画時 (17年度) 19年度変更	目標値 (17年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	550	550	552	100.00%	

ウ. 施策の効果

道路が整備されたことにより通行、運搬、荷傷み防止など生産性の向上が図られた。

③ 横倉地区

ア. 施策の内容：農道整備

イ. 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	小山市	小山市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=1,053m	平成18年度	平成20年度	平成21年3月10日	

事項	単位	計画時 (17年度) 19年度変更	目標値 (20年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	1,053	1,053	1,053	100.00%	

ウ. 施策の効果

道路が整備されたことにより通行、運搬、荷傷み防止など生産性の向上が図られた。

④ 延島地区

ア. 施策の内容：農道整備

イ. 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	小山市	小山市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=1,068m	平成18年度	平成18年度	平成19年3月13日	

事項	単位	計画時 (17年度) 19年度変更	目標値 (18年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	1,100	1,100	1,068	97.09%	

ウ. 施策の効果

道路が整備されたことにより通行、運搬、荷傷み防止など生産性の向上が図られた。

⑤ 下泉地区

ア. 施策の内容：農業生産基盤整備（農道整備）

イ. 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業実施主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	小山市	小山市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=308m	平成19年度	平成19年度	H20年3月31日	

事項	単位	計画時 (H17年度) H19変更	目標値 (H19年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	306	306	308	100.00%	

ウ. 施策の効果

道路が整備されたことにより通行、運搬、荷傷み防止など生産性の向上が図られた。

⑥ 中里地区

ア. 施策の内容：農道整備

イ. 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農道	小山市	小山市
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=742m	平成19年度	平成19年度	平成20年3月12日	

事項	単位	計画時 (17年度) 19年度変更	目標値 (17年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農道整備	m	745	745	742	100.00%	

ウ. 施策の効果

道路が整備されたことにより通行、運搬、荷傷み防止など生産性の向上が図られた。

## 2. 指標の達成状況に関する評価

### (1) ○地区

	成果指標 (単位)※	基準値 (16年度)	目標値 (21年度)	目標増減 (増減率等) (A)	実績値 (21年度)	実績増減 (増減率等) (B)	達成率 (%、下2桁 (B/A))
必須	農業用排水施設等の整備・保全により条件整備され機能が確保された農地の増加面積 (ha)	—	42ha	42ha	42ha	42ha	100.00%
地域	農業生産物の出荷増加量 (%)	0%	1%	1%	2%	2%	200.00%
	自然環境の保全・再生等に向けた取組みの増加 (%)	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%

全ての指標で計画に対して実績は達成され、計画内容を遂行できたと評価できる。

## 3. 目標の達成状況に関する評価

すべての項目について目標を達成することが出来、計画内容を遂行できたと評価できる。

## 4. 総合評価

目標の達成状況については、一部を除いておおむね計画通りであり、事業の達成状況は計画通りである。

### (都道府県の意見)

概ね目標を達成したと思われる。  
 今後は、元気な地域づくりの目標である安定した農業経営を実現して、地域の活性化に繋がるように今後も支援していきたい。