

(参考様式5)

平成22年度 元気な地域づくり計画目標達成状況報告書

都道府県名	市町村名	地区名	計画期間	事業期間
栃木県	栃木市 (藤岡町)	中耕地地区	H18~H21	H18~H19

1. 施策ごとの評価

(1) ソフト (該当なし)

(2) ハード

① 施策の内容：農業用排水施設整備

② 施策等の実績

(ア) 実施計画達成状況

事業種類	事業内容	助成対象施設等	事業主体	管理主体
生産基盤整備	基盤整備促進	農業用排水施設	栃木市 (藤岡町)	藤岡土地改良区
事業量	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日	
L=1,494m	平成18年度	平成19年度	平成20年3月29日	

事項	単位	計画時 (17年度)	目標値 (19年度) A	達成状況		備考
				実績値 B	達成率(%) B/A	
農業用排水路	m	1,494	1,494	1,494	100%	

③ 施策の効果

排水路を整備したことにより乾田化が図られ転作作物等の作付けにより安定的な農業生産が確保できた。

2. 指標の達成状況に関する評価

	成果指標 (単位)※	基準値 (17年度)	目標値 (21年度)	目標増減 (増減率等) (A)	実績値 (21年度)	実績増減 (増減率等) (B)	達成率 (%、下2桁 (B/A)
必須	農業用排水施設等の整備・保全により条件整備され機能が確保された農地の増加面積(ha)	0 ha	7 ha	7 ha	7 ha	7 ha	100.00%
地域	転作作物の生産増加量(%)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%
	自然環境の保全・再生等に向けた取り組みの増加(%)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%

排水路が整備されたことにより水田の乾田化により優良農地が確保され、転作についても目標達成できた。また、自然環境の保全等については、深み水路の整備により確保できた。

3. 目標の達成状況に関する評価

排水路が整備されたことにより7haの優良農地が確保できた。

4. 総合評価

排水路が整備され湿田の解消が図られ乾田化したことにより、転作作物の作付けにより安定した農業生産が確保できた。

(都道府県の意見)

排水路の整備により法面崩壊等の被害が解消された。また、乾田化が図られたため転作作物の作付けが可能になった。今後は農産物の生産量を増加して、安定した農業経営が実現できるよう支援していく。