

平成 28 年度 取組目標達成状況

作成日：平成 29 年 3 月 31 日

※1 計画期間表中の上段は目標値(明朝)、下段は実績値(ゴシック)

※2 年度達成状況:○…おおむね達成の見込み △…達成できない可能性がある ×…達成は困難

推進施策 1		地域の営農構想を実現する農業生産基盤の整備						年度目標 達成状況
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1						
		H28	H29	H30	H31	H32		
1) 水田整備面積(ha)(区画30a以上)	55,125	55,301 55,317	55,444	55,608	55,873	56,200	○	
2) ほ場の大区画化面積(ha)	1,600	1,646 1,622	1,687	1,734	1,809	1,900	△	
3) ほ場整備実施地区における担い手への農地集積面積(ha)	1,197	1,367 1,271	1,475	1,582	1,690	1,800	△	
4) 新たに畑地整備を実施した農地面積(ha)	-	21 21	35	45	72	100	○	
5) 更なる低コスト化に資する技術工法等の導入地区数(地区)	6	7 7	9	12	13	16	○	

推進施策 2		持続的な生産を支える農業水利施設の保全管理						年度目標 達成状況
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1						
		H28	H29	H30	H31	H32		
1) 機能診断調査及び評価を行った農業水利施設数(受益面積10ha以上100ha未満)	117	145 152	160	169	177	185	○	

推進施策 3		農業農村の強靱化に向けた防災・減災対策						年度目標 達成状況
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1						
		H28	H29	H30	H31	H32		
1) 防災減災事業等で整備・更新等を実施した農業用施設数	38	42 41	43	44	45	47	△	

推進施策 4		水土里を守る土地改良区の運営強化						年度目標 達成状況
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1						
		H28	H29	H30	H31	H32		
1) 計画期間内における土地改良区数	120	118 118	117	114	113	90	○	
2) ホームページを開設した土地改良区数	3	6 3	9	12	15	18	×	

推進施策 5		多面的機能の発揮に向けた地域資源の保全管理					
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1					年度目標 達成状況
		H28	H29	H30	H31	H32	
1) 多面的機能支払い事業における生態系保全活動への参加人数	12,700	14,200 14,273	14,500	14,800	15,100	15,300	○
2) 鳥獣被害対策実施隊を設置した市町数	3	7 6	8	9	11	12	△

推進施策 6		都市農村交流による農村の元気創出					
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1					年度目標 達成状況
		H28	H29	H30	H31	H32	
1) 交流拠点施設の利用者数(万人)	1,688	1,725 1,876	1,744	1,762	1,781	1,800	○

推進施策 7		快適で安らぎのある農村環境の整備					
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1					年度目標 達成状況
		H28	H29	H30	H31	H32	
1) 老朽化した農業集落排水施設の機能診断実施施設数	27	35 35	38	45	55	62	○
2) 生態系配慮工法の導入地区数	113	121 121	128	137	143	146	○
3) 生態系配慮工法のモニタリング調査実施地区数	7	10 10	13	16	19	22	○
4) 地籍調査の実施面積	761.4	788.8 787.0	805.9	823.7	842.3	861.0	△
5) 土地改良事業による国土調査法第19条第5項指定面積	244.3	290.9 244.3	294.4	298.7	301.5	304.6	×

推進施策 8		農村地域における再生可能エネルギーの導入					
目標指標	現状 H26	計画期間 ※1					年度目標 達成状況
		H28	H29	H30	H31	H32	
1) 農業用水を活用した小水力発電量(設備容量)	1,510	1,510 1,510	1,616	1,616	1,752	1,870	○