

## 工務店・納材業者の皆様へ ～記入上の注意～

令和7(2025)年度事業より、新たに「梁・桁材の30%以上(材積)に県産出材を使用すること」が要件となりました。

この要件について、問い合わせを多くいただきましたので、改めて記載方法をお知らせいたします。

### 記 載 例(新築)

別記様式第1号(事業計画書)

|                                 |                                 |                                   |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 建築場所                            | 宇都宮市塙田1丁目1番地20号                 |                                   |                     | 建築確認済証の記載を<br>転記すること |
| 工事種別・構造・延べ面積                    | 新 築 木造2階建 ・ 延べ面積 116.24㎡<br>増改築 |                                   |                     |                      |
| 使用木材総材積 (A)                     | 22.3686 m <sup>3</sup>          | 使用木材総材積に<br>おける県産出材使用<br>割合 (B/A) | 87.5 %<br>[55.0%以上] |                      |
| Aのうち県産出材材積 (B)<br>〔補助金額区分の対象材積〕 | 19.5896 m <sup>3</sup>          |                                   |                     |                      |
| Aのうち構造材材積 (C)                   | 16.8003 m <sup>3</sup>          | 構造材材積におけ<br>る県産出材使用割<br>合 (D/C)   | 88.0 %<br>[60.0%以上] |                      |
| Cのうち県産出材材積 (D)                  | 14.7865 m <sup>3</sup>          |                                   |                     |                      |
| Cのうち梁・桁材材積 (E)                  | 4.0321 m <sup>3</sup>           | 梁・桁材材積にお<br>ける県産出材使用<br>割合 (F/E)  | 55.0 %<br>[30.0%以上] |                      |
| Eのうち県産出材材積 (F)                  | 2.2189 m <sup>3</sup>           |                                   |                     |                      |

木拾い表の「梁・桁」の欄から転記

(過去様式の木拾い表の「E欄」、「F欄」(下地材・造作材)とは異なります！)

※{構造材材積(C)－構造材の県産出材材積(D)} ≥ {梁・桁材材積(E)－梁・桁材の県産出材材積(F)}  
となっていることをご確認ください

|                              |                                                                                                                                 |   |   |   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 使用木材総材積のうち<br>県産出材 (B) の設計金額 | 2,332,770 円                                                                                                                     |   |   |   |
| 土台着手予定日                      | 令和                                                                                                                              | 年 | 月 | 日 |
| 上棟予定日                        | 令和                                                                                                                              | 年 | 月 | 日 |
| 事業(造作材工事まで)完了予定日             | 令和                                                                                                                              | 年 | 月 | 日 |
| 入居予定日                        | 令和                                                                                                                              | 年 | 月 | 日 |
| 施工者                          | 名 称：(株)〇〇工務店<br>所 在 地：宇都宮市塙田1-1-21<br>電話番号：028-623-3277 FAX 番号：028-623-3278<br>E-mail：mokuzai@pref.tochigl.lg.jp<br>担 当 者：栃木 良木 |   |   |   |

土台着手予定日：申請日以降  
(第1期にあっては4月1日以降)  
完了予定日：令和8年3月6日まで